



OGGETTO: Lavori con classifica AIPO TO-E-1291
Lavori denominati "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria nei comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile".
CUP: B14H17001010002 CIG: 77283070B1

IMPRESA: IDROVIE SRL
Viale Mentana 41, Parma

CONTRATTO: Repertorio n° 147 del 16.04.2019

ATTO DI SOTTOMISSIONE
PER PERIZIA DI VARIANTE: Repertorio n° 155 del 11/07/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo netto dei lavori : € 188.096,54
Importo oneri per la sicurezza : € 11.899,77
Importo totale : € 199.996,31

IMPORTO AGGIUNTIVO
PER PERIZIA DI VARIANTE: Importo netto dei lavori in variante : € 29.701,33
Importo oneri di sicurezza in variante : € 213,06
Importo totale variante : € 29.914,39

PERCENTUALE DI RIBASSO: 32,78% (trentadue/78 per cento)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(ai sensi dell'art. 12 del Decreto del M.I.T. n. 49/2018)

PREMESSO CHE:

- con Determina n. 243 del 12/03/2019 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa IDROVIE srl, con sede legale in Viale Mentana 41 – Parma;
- in data 18/03/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale sotto riserva di legge;
- in data 16/04/2019 è stato sottoscritto il contratto giusto Rep. n° 147 relativo ai lavori di cui trattasi;

- in data 18 aprile 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori e che sulla base del tempo contrattuale, pari a 90 giorni naturali e consecutivi, il termine degli stessi era posto in data 17/07/2019;
- con Determina n. 820 del 11/07/2019 è stata approvata la perizia di variante ai lavori i oggetto e in pari data è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo giusto Rep. n° 155, prevedendo una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, posticipando il termine al 01/08/2019;

VISTA la comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa in data 30/07/2019;

TENUTO CONTO delle risultanze, in merito allo stato dei lavori, del sopralluogo eseguito in data 31/07/2019 dall'ufficio di Direzione Lavori in contraddittorio con l'appaltatore, durante il quale si è constatato lo stato dei lavori;

PRESO ATTO CHE restano esclusivamente da eseguire opere di piccola entità per il ripristino ambientale e che tali opere di messa a dimora del materiale vegetale devono necessariamente essere eseguite nel periodo autunnale, come prescritto nel provvedimento conclusivo di esclusione da VIA D.D. Regione Piemonte n° 2241 del 26/07/2018, per garantirne l'attecchimento e che tale sistemazione non incide sull'uso e sulla piena funzionalità idraulica delle opere realizzate;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30 del mese di LUGLIO dell'anno 2019 e quindi all'interno dei tempi contrattualmente previsti, a meno delle lavorazioni di ripristino ambientale da eseguirsi necessariamente nel periodo autunnale, per il completamento delle quali si assegna, ai sensi dell'art. 12 del citato D.M. 49/2018, un termine perentorio di giorni 30 (trenta) a partire dal 21 settembre 2019. Il termine ultimo entro il quale le lavorazioni di completamento dovranno essere ultimate è pertanto il 21.10.2019.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

Moncalieri, 04.09.2019

L'impresa
IDROVIE SRL

Il Direttore dei Lavori

Visto il RUP