

OGGETTO: Lavori con classifica AIPO TO-E-1291
Lavori denominati "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria nei comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile".
CUP: B14H17001010002 CIG: 77283070B1

IMPRESA: IDROVIE SRL
Viale Mentana 41, Parma

CONTRATTO: Repertorio n° del

IMPORTO Importo netto dei lavori : € 188.096,54
CONTRATTUALE: Importo oneri per la sicurezza : € 11.899,77
Importo totale : € 199.996,31

PERCENTUALE DI RIBASSO: 32,78% (trentadue/78 per cento)



VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

sotto riserva di legge
(ai sensi dell'art. 38 c. 8 del D.lgs. 50/2016
e dell'art. 5 c. 9 del D.M. 49/2018)

VISTO:

- la Determina n. 243 del 12/03/2019 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa IDROVIE srl, con sede legale in Viale Mentana 41 – Parma;
- la necessità di consegnare i lavori prima della periodo di modificazione; su fauna prescrizione esclusione da V.I.A. n° 24
- la Disposizione di Servizio n. 1 del 15/03/2019, con cui il RUP, nella persona dell'Ing. Chiara Muzzolon, ha autorizzato l'ufficio di direzione lavori alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- la comunicazione di consegna dei lavori inviata all'impresa e al coordinatore per la sicurezza con nota prot. AIPO n. 6172 del 15/03/2019

nell'anno **2019**, nel mese di **Marzo**, nel giorno 18, la sottoscritta Ing. Sabrina Canali, in qualità di direttore lavori, si è recata in comune di CAMPIGLIONE FENILE (TO) e precisamente nei pressi del ponte dell'ex linea ferroviaria in attraversamento al t. Pellice, al fine di procedere alla consegna dei lavori di cui trattasi.

Alla consegna è convenuto SIG. SPOTI GIORGIO in qualità di PROCURATORE DELL'IMPRESA ed erano presenti:

- ING. CHIARA MUZZOLON in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- _____ in qualità di _____;
- _____ in qualità di _____;

- _____ in qualità di _____;
- _____ in qualità di _____;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali, dei particolari costruttivi, il sottoscritto Direttore Lavori:

- ha indicato i siti d'intervento e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare;
- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo misure e tracciamenti;
- ha verificato la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori alla data odierna sono disponibili le particelle fog. 2 n° 409, 410, 411, 420, 421, 284, 416, 50 e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

CONSIDERATO che:

- La mancanza di disponibilità delle particelle 422, 405, 422 non consente la consegna delle aree interessate dal pennello posto più a monte, le opere sono tali da ammettere una consegna frazionata delle opere;
- che i lavori prevedono l'esecuzione di opere anche discontinue, per le quali può individuarsi una soluzione di continuità sia temporale che funzionale;

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Salvo quanto sopra indicato

A sensi dell'art. 5 c. 9 del D.M. 49/2018, vista la consegna sotto riserva di legge si stabilisce che le lavorazioni e le relative opere provvisorie che l'esecutore deve immediatamente eseguire, sono:

pulizia delle aree disponibili e impiantistica dei due pennelli più a valle.

La Ditta aggiudicataria terrà sollevata ed indenne l'A.I.Po ed i suoi funzionari, da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che saranno avanzate da terzi in dipendenza dei lavori in parola, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo.

Il sig. SPOTTI GIORGIO dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti le opere, senza sollevare riserve od eccezioni alcune, restando inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in **90 (diconsi novanta)** giorni naturali consecutivi, decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

L'impresa
IDROVIE SRL

Il Direttore dei Lavori

RUP



[Handwritten signature]

